



## ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' - TRASPORTI - TERRITORIO Arch. Maurizio Spolaore

Le proposte di programma annuale dei lavori 2009 e di programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011 che vengono presentati al Consiglio Comunale dalla Giunta, risultano pesantemente condizionate dalle limitazioni in tema di investimenti introdotte nell'ordinamento contabile degli Enti Locali Territoriali dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 applicabili agli enti che non hanno rispettato il c.d. "patto di stabilità interno".

Tali norme che nella sostanza accentuano le "penalità" a carico degli enti inadempienti già previste nella Legge Finanziaria approvata dal Parlamento a fine anno 2006, sono state solo parzialmente emendate con l'ultima Legge Finanziaria di fine 2008 definitivamente approvata lo scorso 19 dicembre, che ha escluso dalle "sanzioni" solo gli enti che pur superando i limiti ai pagamenti di spese per investimenti, hanno registrato impegni per spesa corrente non superiori alla media delle analoghe spese effettuate nel triennio 2005-2007.

Considerato che tale condizione non si è verificata e che il Comune di Mirano come peraltro già previsto in sede di approvazione del Bilancio 2008 ha violato il patto di stabilità per quanto attiene al limite dei flussi di cassa in conto capitale, risulta ora obbligatorio soggiacere alle predette limitazioni con gravi riflessi sull' autonomia dell'ente in tema di investimenti e servizi.

Si può quindi verificare che mentre in occasione dell'approvazione dell'ultimo Bilancio 2008-10 si erano potuti ipotizzare investimenti complessivi nel Programma Triennale delle OO.PP. pari ad € **22.120.357,60** di cui € **9.328.357,60** nella prima annualità, tale situazione non si ripeta con il nuovo Bilancio posto all'attenzione del Consiglio Comunale, nel quale per i motivi già detti la misura degli investimenti previsti pure pari ad € **18.267.000,00** registra una accentuata riduzione per gli anni 2009 e 2010 nei quali il vincolo di cassa non consente investimenti superiori rispettivamente per il 2009 ad € **950.000,00** e per il 2010 ad € **1.150.000,00.**

La scelta delle opere ed interventi è stata quindi realizzata per la maggior parte in aderenza ai vigenti principi generali normativi in tema di priorità nel campo delle OO.PP., che prevedono di privilegiare interventi tesi alla conservazione ed adeguamento delle strutture e del patrimonio esistenti.

A tali criteri di priorità sfuggono in parte solo le due principali opere previste, trattandosi come nel caso della nuova caserma dei Carabinieri, nonché del nuovo Palazzetto dello Sport polifunzionale di Vetrego, di interventi in tema di sicurezza e sport di grande scala.

Al fine di fornire un quadro completo della situazione, necessario per meglio valutare l'azione programmatica 2009-2011, si tratterà nel seguito una breve sintesi dello stato di attuazione dei precedenti programmi annuali delle OO.PP.

Il riferimento è ai singoli Elenchi Annuali dei Lavori, approvati in sede di assestamento di bilancio entro il 30 novembre di ogni anno.

A tale proposito si rammenta che nel corso dell'anno 2008 risultano in fase di realizzazione e/o completamento numerosi investimenti programmati e finanziati nei precedenti esercizi finanziari.

Com'è infatti noto, l'annualità indicata nel programma delle opere pubbliche annuale e triennale oltre che nel Bilancio di previsione annuale e triennale, hanno valenza solo di tipo finanziario (competenza). Indicano cioè l'esercizio in cui un certo investimento viene o verrà finanziato.



Considerato quindi che normalmente tale fase (finanziamento) coincide con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, è evidente che la successiva redazione del progetto esecutivo, l'espletamento dell'eventuale procedura espropriativa nonché della gara d'appalto e l'esecuzione dei lavori non potranno che essere successivi, anche di numerosi mesi al momento in cui, come detto, si perfeziona il finanziamento.

Allo stato attuale si evidenzia pertanto la situazione riportata nella tabella che segue:

**OPERE PROGRAMMA 2004**

<b>n. d'ordine</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Stima dei costi</b>	<b>Stato di attuazione</b>
1.	Restauro e ristrutturazione del fabbricato comunale in via Bastia Fuori, già sede comunale, da adibire a sede uffici pubblici	<b>2.100.000,00</b>	Lavori completati e collaudati.
	<b>TOTALE</b>	<b>2.100.000,00</b> €	

**OPERE PROGRAMMA 2005**

<b>n. d'ordine</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Stima dei costi</b>	<b>Stato di attuazione</b>
1.	Adeguamento normativo e funzionale impianto natatorio comunale	500.000,00	Lavori completati e collaudati.
2.	Rotatorie compatte	135.000,00	Lavori completati e collaudati.
3.	Ampliamento ed adeguamento normativo impianto gioco calcio frazione di Campocroce	565.096,55	Lavori completati e collaudati.
4.	Restauro "Casa Roich" con sistemazione piazzetta campanile	(750.000,00)	Investimento slittato per competenza nel 2006
5.	Realizzazione nuova strada di accesso all'Ospedale di Mirano (via Parauro-via Zinelli)	1.100.000,00	Lavori completati e collaudati.
6.	Completamento 3° blocco loculi Cimitero Mirano Capoluogo	100.000,00	Lavori completati e collaudati.
7.	Restauro ponte via Chiesa di Campocroce	180.000,00	Lavori completati e collaudati.
8.	Manutenzione straordinaria percorsi pedonali aree urbane	250.000,00	Lavori completati e collaudati.
9.	Manutenzione straordinaria scuole elementari	350.000,00	Lavori completati e collaudati.
10.	Eliminazione barriere architettoniche (8° stralcio)	140.000,00	Lavori completati e collaudati.
11.	Collegamento Biblioteca Comunale-Park via Colombo	155.000,00	Approvato progetto preliminare ed istruita variante urbanistica.



	<b>TOTALE</b>	€	<b>3.475.096,55</b>
--	---------------	---	---------------------

**OPERE PROGRAMMA ANNO 2006**

Per quanto attiene al piano annuale relativo all'anno 2006, possiamo senz'altro affermare che le necessarie procedure per la concreta realizzazione delle opere previste nell'ultima versione assestata del programma approvata nel novembre 2006 dal Consiglio Comunale sono state realizzate per la quasi totalità. Solo alcuni limitati interventi di notevole rilevanza finanziaria o gravati da complesse procedure tecnico-amministrative risultano essere slittati per competenza finanziaria nell'anno 2007 o 2008. Seguendo l'ordine del programma è possibile riferire quanto segue:

<b>n. d'ordine</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Stima dei costi</b>	<b>Stato di attuazione</b>
1	Completamento ed ampliamento impianti pubblica illuminazione	625.000,00	Lavori completati e collaudati.
2	Sistemazione percorsi pedonali frazione di Vetrego	750.000,00	Lavori in fase di realizzazione.
3	Ristrutturazione ex sede scuola elementare di Luneo a Centro Sociale	(175.000,00)	Sospeso per modifica programmi.
4	Nuovo corpo loculi Cimitero frazione di Zianigo	750.000,00	Lavori in fase di realizzazione.
5	Sistemazione aree centrali frazione di Scaltenigo	(400.000,00)	Investimento slittato per competenza nel 2007.
6	Adeguamento normativo e funzionale impianti gioco calcio e rugby di Mirano Capoluogo	625.000,00	Lavori completati e collaudati.
7	Realizzazione nuova Caserma Carabinieri di Mirano	(4.400.000,00)	Investimento slittato per competenza nel 2007.
8	Adeguamento viabilità di collegamento via Viasana-via Caltressa	450.000,00	Redatto il progetto esecutivo. In fase di perfezionamento la procedura espropriativa.
9	Ribitumatura strade comunali varie	350.000,00	Lavori in fase di collaudo.
10	Eliminazione barriere architettoniche (9° stralcio)	120.000,00	Interventi completati.
11	Pista ciclabile S.P. 30 (via Caltana) da Scaltenigo a via Porara	1.800.000,00	Lavori in fase di realizzazione.
12	Realizzazione nuove rotatorie stradali ed interventi di attuazione del PGTU	100.000,00	Lavori completati e collaudati.
13	Restauro "Casa Roich" con sistemazione Piazzetta Campanile	778.228,00	Lavori completati in fase di collaudo.
	<b>TOTALE</b>	€	<b>6.348.228,00</b>



## OPERE PROGRAMMA ANNO 2007

Nel corso dell'anno 2008 grande spazio, risorse ed energie sono state assorbite per dare concreto avvio alle opere finanziate nell'anno 2007.

Attualmente la situazione risulta descritta nel prospetto riassuntivo di seguito riportato:

n. d'ordine	Descrizione intervento	Stima dei costi	Stato di attuazione
1	Eliminazione barriere architettoniche Municipio (10° lotto)	220.000,00	In fase di progettazione.
2	Adeguamento normativo e funzionale ex sede scuola elementare "F. Petrarca" ad uso sede universitaria	(650.000,00)	Investimento slittato per competenza al 2008.
3	Realizzazione nuova Caserma per istituenda Tenenza Carabinieri di Mirano-S. Maria di Sala	(4.450.000,00)	Investimento slittato per competenza al 2011.
4	Realizzazione-completamento- adeguamento impianti pubblica illuminazione vie : Accoppè Fratte, Cà Rezzonico, Desman, Palazzone.	(300.000,00)	Investimento slittato per competenza nel 2008.
5	Impianto di sollevamento acque Campocroce e miglioramento funzionalità paratoie Refosso Vallone e Mulini di Sotto	(250.000,00)	Investimento slittato per competenza al 2008.
6	Adeguamento normativo ed interventi per il contenimento energetico edifici comunali vari	150.000,00	Lavori in fase di appalto.
7	Sistemazione aree centrali frazione di Scaltenigo	400.000,00	Lavori in corso di esecuzione.
	<b>TOTALE</b>	€ <b>770.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>12.693.324,55</b>	

Anche le opere succitate come più volte indicato e come peraltro previsto dai singoli cronoprogrammi degli investimenti, verranno realizzate e/o completate e collaudate nell'anno 2009, impegnando in tal modo la struttura tecnica comunale ben oltre l'annualità di riferimento finanziario.



## ELENCO ANNUALE ANNO 2008

Si riporta nel seguito la situazione operativa delle singole opere previste nell'elenco annuale delle OO.PP. anno 2008 come per ultimo modificato dal C.C. nel mese di novembre 2008:

n. d'ordine	Descrizione intervento	Importo annualità	Stato di attuazione
1	Completamento e riorganizzazione funzionale area centrale frazione di Zianigo	350.000,00.=	Opera tralata nel 2011
2	Manutenzione straordinaria rete secondaria acque bianche Mirano sud-est	150.000,00.=	Opera tralata nel 2011
3	Adeguamento impianto gioco bocce frazione di Scaltenigo	200.000,00.=	Opera tralata nel 2010
4	Pista ciclabile via Chiesa (Campocroce centro-via Cavin di Sala)	600.000,00.=	Progetto definitivo approvato. Opera tralata per competenza nel 2009.
5	Realizzazione nuove rotonde stradali ed interventi di attuazione del PGTU	250.000,00.=	In attesa di approvazione progetto preliminare. Opera tralata per competenza nel 2011
6	Realizzazione nuova Caserma per istituendo Tenenza Carabinieri di Mirano – S. Maria di Sala	174.880,00.=	In fase di acquisizione area.
7	Eliminazione barriere architettoniche 11° lotto (percorsi pedonali Cimitero Mirano Capoluogo)	131.000,00.=	Progetto preliminare approvato nel mese di dicembre 2008
8	Adeguamento normativo e funzionale ex sede scuola elementare "F. Petrarca" ad uso sede universitaria	850.000,00.=	Lavori in fase d'appalto
9	Realizzazione – completamento – adeguamento impianti pubblica illuminazione vie: Accoppè Fratte, Desman	300.000,00.=	Lavori in fase d'appalto
10	Impianto di sollevamento acque Campocroce e miglioramento funzionalità paratoie Refosso Vallone e Mulini di Sotto	274.357,60.=	Lavori aggiudicati in attesa di contratto
	<b>TOTALE</b>	<b>1.730.237,60.=</b>	

**ELENCO ANNUALE ANNO 2009**

A causa delle limitazioni legislative citate in premessa, la portata degli investimenti previsti per l'anno 2009 è stata limitata ad un importo complessivo di € 950.000,00.= privilegiando, come già detto, esclusivamente gli interventi "obbligatori" o comunque già in avanzato stato di progettazione (Pista Ciclabile Via Chiesa).

<b>n. d'ordine</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Importo annualità</b>
1	Eliminazione barriere architettoniche (12° lotto)	100.000,00.=
2	Restauro blocco loculi monumentale Cimitero Mirano Capoluogo	250.000,00.=
3	Pista ciclabile via Chiesa (Campocroce centro – Via Cavin di Sala)	600.000,00.=
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 950.000,00.=</b>

Rammento altresì che in questa sede non vengono riportati tutti quegli interventi di minor entità non previsti nei programmi delle OO.PP. in quanto di importo inferiore ad **Euro 100.000,00.=** **va comunque segnalato che anche tali interventi così come verificabile da un'attenta lettura del Bilancio 2009 risultano fortemente condizionati alle vigenti norme in tema di "Patto di Stabilità".**

**L'Assessore ai LL.PP.  
Maurizio Spolaore**

Mirano, dicembre 2008